

平成21年7月8日
徳山工業高等専門学校長
平野 千博

徳山工業高等専門学校の吹き付けアスベストの保有場所及び空气中アスベスト濃度測定結果について

平成21年3月25日付、吹き付けアスベスト保有に関する今後の対応等について公表しております。今後の対応等について、平成21年6月に行いました空气中アスベスト濃度測定結果及び現在の吹き付けアスベストの保有場所について下表のとおりお知らせいたします。保有場所の空气中アスベスト濃度測定結果においてすべて定量下限(0.3本/リットル)未満となっております。

今後も空气中のアスベスト濃度測定及び吹き付け表面劣化損傷等の確認を定期的に行い、異常等発見されれば直ちに該当する部屋への立入禁止並びに外部への飛散防止措置をとるなど、学生及び関係者の安全確保を第一に考えて対応することといたします。

学生、保護者並びに関係者の皆様にご心配をおかけいたしますが、本校の今後の対応等について、ご理解くださいますようお願い申し上げます。

吹き付けアスベストの保有場所及び空气中アスベスト濃度測定結果(平成21年6月)について

建 物	保有場所(吹付面積)	使用 部位	定性分析 検出物質 (0.1wt%超)	空气中アスベ スト濃度測定結果 前回(平成21年3月)	空气中アスベ スト濃度測定結果 今回(平成21年6月)	今後の対応等	
専門科目棟	構造実験室(101m ²)	天井	クリソタイル	未検出	未検出	平成21年8月 除去工事実施予定	
	水理実験室(103m ²)						
	材料実験室(88m ²)						
	1階	土質実験室(29m ²)	天井	クリソタイル	未検出	未検出	平成21年3月 囲い込み対策済み。 今後の建物改修時に除去 工事実施予定
		コンクリート実験室(59m ²)					
		土質工学実験室(89m ²)					
		電気工学実験室(137m ²)					
周南住宅5号棟	1～4階	和室・居室・台所 玄関・便所(896m ²)	天井	クリソタイル	未検出	未検出	順次対策工事を実施予定 実施時期については判明 次第お知らせします

※ 未検出とは、定量下限(0.3本/リットル)未満
※ 大気汚染防止法の基準値は10本/リットル

福利厚生センター1階浴室・脱衣室(7m²)および図書館3階書庫(17m²)の天井吹き付けアスベストにつきましては、平成21年4月に除去工事が完了し、除去後の空气中アスベスト濃度測定において定量下限(0.3本/リットル)未満となっております。

(問い合わせ先)徳山工業高等専門学校
総務課施設係(TEL 0834-29-6226)